IMHC - Level 00

Plan Material Summary

Client Interior Works

Job Number 25010

Created December 15, 2025

NOTE: Weights are only ESTIMATES

150 Wall Z1 Ramp

Frame Count : 24

Frame Name	Plate Length	Stud Length	Total Length	Fasteners	Plate Weight	Stud Weight	Total Weight
N100	2.88 m	5.66 m	8.53 m	20	5.4 kg	10.6 kg	16.0 kg
N101	3.18 m	3.13 m	6.31 m	20	6.0 kg	5.9 kg	11.9 kg
N102	3.85 m	6.79 m	10.64 m	24	7.2 kg	12.8 kg	20.0 kg
N103	4.04 m	6.79 m	10.82 m	24	7.6 kg	12.8 kg	20.4 kg
N104	1.78 m	4.89 m	6.68 m	18	3.4 kg	9.2 kg	12.6 kg
N105	3.00 m	7.30 m	10.30 m	24	5.6 kg	13.7 kg	19.4 kg
N106	5.41 m	10.13 m	15.54 m	30	10.2 kg	19.1 kg	29.2 kg
N107	4.20 m	8.86 m	13.06 m	24	7.9 kg	16.7 kg	24.6 kg
N108	6.57 m	14.68 m	21.24 m	36	12.4 kg	27.6 kg	40.0 kg
N109	4.82 m	15.84 m	20.66 m	38	9.1 kg	29.8 kg	38.8 kg
N110	4.24 m	13.88 m	18.12 m	30	8.0 kg	26.1 kg	34.1 kg
N111	5.41 m	14.98 m	20.39 m	30	10.2 kg	28.2 kg	38.4 kg
N112	3.67 m	12.74 m	16.42 m	24	6.9 kg	24.0 kg	30.9 kg
N113(A)	3.23 m	15.65 m	18.89 m	34	6.1 kg	29.4 kg	35.5 kg
N113(B)	4.86 m	9.80 m	14.66 m	30	9.1 kg	18.4 kg	27.6 kg
N113(C)	3.83 m	15.96 m	19.79 m	24	7.2 kg	30.0 kg	37.2 kg
N113(Infill)	4.85 m	10.13 m	14.98 m	30	9.1 kg	19.1 kg	28.2 kg
N114	8.02 m	29.15 m	37.17 m	70	15.1 kg	54.8 kg	69.9 kg
N115	6.40 m	19.18 m	25.58 m	40	12.0 kg	36.1 kg	48.1 kg
N116	6.15 m	19.18 m	25.33 m	40	11.6 kg	36.1 kg	47.6 kg
N117	5.25 m	15.34 m	20.60 m	32	9.9 kg	28.9 kg	38.7 kg
N118(A)	0.62 m	11.55 m	12.17 m	24	1.2 kg	21.7 kg	22.9 kg
N118(B)(Check Drawing)	7.49 m	17.92 m	25.41 m	42	14.1 kg	33.7 kg	47.8 kg
N118(C)	1.83 m	11.55 m	13.38 m	24	3.4 kg	21.7 kg	25.2 kg
Totals	105.57 m	301.09 m	406.66 m	732	198.5 kg	566.2 kg	764.8 kg